

MINISTERIO DE CULTURA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS Y CONTRATACIONES EN EJECUCIÓN

ACTUALIZADO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

	INSTITUCIÓN	GESTIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA	% AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	COMENTARIOS
1	MiCultura	CONTINUIDAD	PROYECTO CIUDAD DE LAS ARTES CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	Panamá	Panamá	En ejecución	90%	B/. 55,227,345.00	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA)	23/04/2013	31/12/2022	72%	Gestión Normal	El Proyecto inició con el Contrato No.093-2012, por un monto de B/.54,527,345.00. Contratista: Consorcio Omega. Pagos realizados: Se realizó un anticipo por un monto de B/.10,905,469.00; correspondiente al 20%. En el período 2013 - 2014 se pagó un monto de B/.7,982,930.63. Se pagaron las cuentas de la 2 a la 15. Este contrato se rescinde con la Resolución N° 391-14 DG/DAJ de 23 de diciembre de 2014 . El contrato se rescindió y quedó con un saldo de B/.35,600,130.07. Mediante Adenda No.2-2018 del 31 de agosto de 2018, se reinicia el Proyecto. El monto de esta adenda fue por el monto de B/.36,300,130.07 (corresponde a B/.35,600,130.07 del saldo del contrato y B/.700,000.00; sustentados en la Resolución No.071-18 J.D. del 20 de junio de 2018 en virtud de la convención SUNTRACS-CAPAC 2018). Durante el período 2018 - 2019 se realizaron pagos por un monto de B/.5,814,082.61. Distribuidos así: 2018: Se pagaron las cuentas 1 y 2 por un monto de B/.2,655,988.15. 2019: Se pagaron las cuentas de la 3 a la 9 por un monto de B/.3,158,094.46. 2020: Se pagaron las cuentas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 por un monto de B/.8,766,744.32. 2021: Se pagaron las cuentas 21, 22, 23 y 24 por un monto de B/.4,257,183.40. 2022: Se pagaron las cuentas 25 y 26 por un monto de B/.2,268,599.51. Se ha pagado un monto total de B/.39,995,009.47 a la fecha. Mediante Cesión de Contrato No.001-2020 se suscribió formal Cesión del Contrato No.093-12 del 6 de julio de 2012 a la Empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. APROCOSA. La Adenda No.6 de tiempo hasta el 31 de diciembre de 2022, ya está refrendada por Contraloría General de la República.

	INSTITUCIÓN	GESTIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA	% AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	COMENTARIOS
2	MICultura	CONTINUIDAD	MUSEO ANTROPOLÓGICO REINA TORRES DE ARAUZ SERVICIO DE GERENCIA, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑO, INSPECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL	Panamá	Panamá	En ejecución	94%	B/. 1,524,256.33	AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A	20/11/17	18/02/2022	84%	Atrasada	El Proyecto inició con el Contrato No.014-2017, por un monto de B/.1,195,380.01. Contratista: AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A. Mediante Adenda No. 1 del 20 de julio de 2018 por un monto de B/.328,876.32 se aumenta el costo del proyecto para los trabajos de curaduría, necesarios para la ejecución del diseño museográfico. Pagos realizados: Se realizó un anticipo por un monto de B/.119,538.00 correspondiente al 10%. Se pagaron las cuentas 1 y 2 de la Adenda No.1-2018 por un monto de B/.166,355.10. 2017 - 2019: Se pagaron las cuentas de la 2 a la 18 por un monto de B/.608,369.13. 2020: Se pagaron las cuentas No.19 y 20 por un monto de B/.56,127.59. 2021: Se pagaron las cuentas No.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 por un monto de B/.336,933.04. Se ha pagado un monto total de B/.1,287,322.86 a la fecha. Está en tramites la Adenda #4 para extender el contrato a junio de 2023, lo que supondrá un incremento al contrato. Se mantiene un atraso en la restauración de piezas.
3	MICultura	CONTINUIDAD	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL ANEL OMAR RODRÍGUEZ BARRERA CONFECCIÓN DE ESTUDIOS, PLANOS DE REHABILITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	Aguadulce	Aguadulce	En ejecución	82%	B/. 1,045,000.00	Empresa Sesjo, S. A.	26/10/2020	18/02/2022	72%	Atrasada	El Proyecto inició con el Contrato No.003-20, por un monto de B/.1,045,000.00 Contratista: Empresa Sesjo, S.A. Pagos realizados: 2020: Se pagó la cuenta No.1 por un monto de B/.86,569.34. 2021: Se pagaron las cuentas No.2, 3, 4 y 5 por un monto de B/.414,181.45. 2022: Se pagó la cuenta No. 6, 7 y 8 por B/.246,895.35. Se ha pagado un monto total de B/.747,646.14 a la fecha.
4	MICultura	CONTINUIDAD	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIO SUPERIOR DE BELLAS ARTES Y FOLCLOR DE DAVID	Chiriquí	David	Terminada	100%	B/. 294,237.00	Equipos Mepsa, S.A.	24/11/2020	26/11/2021	100%	Terminada	El Proyecto inició con el Contrato No.002-20, por un monto de B/.294,237.00 Contratista: Equipos Mepsa, S.A. Pagos realizados: 2020: Se pagó la cuenta No.1 por un monto de B/.21,728.95. 2021: Se pagaron las cuentas No. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por un monto de B/.235,616.91. 2022: Se pagaron las cuentas No. 8, 9 y 10 por un monto de B/.36,891.14 Se ha pagado un monto total de B/.294,237.00 a la fecha. Proyecto culminado al 100%.
5	MICultura	CONTINUIDAD	RESTAURACIÓN CENTRO DE BELLAS ARTES ABEL BRAVO	Colón	Colón	En ejecución	14%	B/. 27,219,999.99	Atlantic Project, S.A.	08/11/2021	03/02/2025	2%	Gestión Normal	Pagos realizados: 2022: Se pagó la cuenta No.1 y 2 por un monto de B/.643,644.84 La empresa se encuentra actualmente en la ejecución de obras preliminares de construcción.
6	MICultura	CONTINUIDAD	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIOR DE BELLAS ARTES Y FOLKLORE DE CHANGUINOLA	Bocas del Toro	Changuinola	En ejecución	39%	B/. 1,150,000.00	CONSTRUTEC, CORP, S.A.	24/01/2022	07/08/2022	20%	Gestión Normal	Pagos realizados: 2021: Se realizó un anticipo por un monto de B/.115,000.00 correspondiente al 10%. 2022: Se pagó la cuenta No. 1 por un monto de B/.118,124.75. Se ha pagado un monto total de B/.233,124.75 a la fecha.

	INSTITUCIÓN	GESTIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA	% AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	COMENTARIOS
7	MIcultura	CONTINUIDAD	AMPLIACIÓN DEL CENTRO SUPERIORES DE BELLAS ARTES Y FOLKLORE DE SANTIAGO	Veraguas	Santiago	Detenido	37%	B/. 113,576.73	CONSORCIO SI, S.A.	15/12/2021	24/01/2022	20%	Detenido	La Obra se mantiene paralizada por contrato vencido, se ha decidido liquidar el Contrato. El documento para la liquidación del Contrato está para firma del contratista.
8	MIcultura	CONTINUIDAD	RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL MUSEO ANTROPOLÓGICO REINA TORRES DE ARAÚZ, CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE RESGUARDO Y URBANIZACIÓN DEL ENTORNO	Panamá	Panamá	En ejecución	39%	B/. 14,710,283.78	Consortio Cen Museo Marta	07/10/2020	07/10/2023	29%	Gestión Normal	El Proyecto inició con el Contrato No.002-20, por un monto de B/.14,710,283.78. Contratista: Consortio Cen Museo Marta Pagos realizados: 2020: Se realizó un anticipo por un monto de B/.1,471,028.38; correspondiente al 10%. Se pagaron las cuentas 1, 2 y 3 por un monto de B/.524,271.91. 2021: Se pagaron las cuentas No. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13 por un monto de B/.1,401,488.50 2022: Se pagaron las cuentas No. 14, 15, 16, 17, 18 y 19 por un monto de B/.895,049.29. Se ha pagado un monto total de B/.4,291,838.08 a la fecha.
9	MIcultura	CONTINUIDAD	RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE SAN LORENZO, DISTRITO DE CHAGRES, PROVINCIA DE COLÓN	Colón	Chagres	En ejecución	77%	B/. 4,892,339.75	Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A.	11/09/2020	11/09/2023	45%	Gestión Normal	El Proyecto inició con el Contrato No.001-20, por un monto de B/.4,892,339.75 Contratista: Empresa Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A. Pagos realizados: 2020: Se realizó un anticipo por un monto de B/.489,233.98 correspondiente al 10%. 2021: Se pagaron las cuentas No. 1, 2, 3, 5 y 6 por un monto de B/.750,453.60. 2022: Se pagaron las cuentas No. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 por un monto de B/.938,800.51. Se ha pagado un monto total de B/.2,178,488.09 a la fecha.
10	MIcultura	CONTINUIDAD	RESTAURACIÓN DE LA ADUANA DE PORTOBELLO, DISTRITO DE PORTOBELLO, PROVINCIA DE COLÓN	Colón	Portobelo	En ejecución	63%	B/. 3,794,220.00	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA)	05/10/2020	05/04/2023	59%	Gestión Normal	El Proyecto inició con el Contrato No.LPN-001-20, por un monto de B/.3,794,220.00 Contratista: Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA) Pagos realizados: 2020: Se realizó un anticipo por un monto de B/.379,422.00 correspondiente al 10%. 2021: Se pagaron las cuentas No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por un monto de B/.1,043,500.03. 2022: Se pagaron las cuentas No. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 por un monto de B/.801,775.40. Se ha pagado un monto total de B/.2,224,697.43 a la fecha.
11	MIcultura	CONTINUIDAD	DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANOS PARA LA MITIGACIÓN ANTE LOS RIESGOS DE MOVIMIENTOS DE LADERA O DESLIZAMIENTOS EN PORTOBELLO, PANAMÁ	Colón	Portobelo	En ejecución	10%	B/. 471,578.39	Técnicas y Proyectos, S.A.	17/11/2021	01/10/2023	10%	Gestión Normal	Pagos realizados: 2022: Se realizó un anticipo por un monto de B/.47,157.83 correspondiente al 10%.