

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS Y CONTRATACIONES EN EJECUCIÓN
ACTUALIZADO AL 31 DE ENERO DE 2020

INSTITUCIÓN	GESTIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA	% AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	RAZONES	COMENTARIOS
1	MICultura	CONTINUIDAD	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS ARTES	Panamá	Panamá	En ejecución	50%	B/. 36,300,130.07	ASSA Compañía de Seguros, S.A	11/10/18	10/10/20	16%	Gestión Normal	El proyecto Ciudad de Las Artes inicia con el contrato N°093-2012 por la suma de B/.54.527.345,00 para culminar en el 2020. Mediante la Adenda N° 2 se modificó el monto del contrato inicial de ASSA Compañía de Seguros, S.A.
2	MICultura	CONTINUIDAD	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS ARTES	Panamá	Panamá	En ejecución	70%	B/. 1,350,000.00	Sosa Arquitectos Urbanistas Consultores, S.A.	25/11/13	07/02/21	74%	Gestión Normal	Mediante la adenda No. 3 se reanuda el servicio de inspección y control de obras para la ejecución del proyecto, desarrollo de estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas y construcción del Proyecto Ciudad de Las Artes mediante contrato No.049-13.
3	MICultura	CONTINUIDAD	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	Panamá	Panamá	En ejecución	100%	B/. 1,368,991.70	AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A.	14/11/16	31/12/19	94%	Gestión Normal	Contratista: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. El contrato consiste en: Servicio de gerencia, de proyectos, administración, coordinación, estudios, diseños, inspección y asistencia técnica para el Proyecto de Restauración arquitectónica Integral del Teatro Nacional de Panamá. Mediante Adenda N° 2 el contrato N° 017-2016 se extiende por 4 meses mas Servicios de Gerencia de proyeto.
4	MICultura	CONTINUIDAD	MUSEO DEL MARTA	Panamá	Panamá	En ejecución	45%	B/. 1,524,256.33	AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A	20/11/17	20/9/20	59%	Gestión Normal	El contrato N° 014-2017-2020, AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A. inicia con B/.1.195.380,01 y consiste en: Servicio de gerencia, administración, coordinación, estudio, diseño, inspección y asistencia técnica para el Proyecto de Restauración Integral del Museo Antropológico Reina Torres de Arauz. Mediante la Adenda N° 1-18 por la suma de B/.328,876.32 para los trabajos de curaduría, necesarios para la ejecución del diseño museográfico. Se aumento el costo del proyecto que debe culminar en septiembre del 2020.