

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA INFORME DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS Y CONTRATACIONES EN EJECUCIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE JULIO DE 2019															
INSTITUCIÓN	GESTIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA	% AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN		CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	RAZONES	COMENTARIOS
INAC	CONTINUIDAD	RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE COLÓN	Colón	Colón	En ejecución	86%	B/.	5,111,319.66	Empresa Arquitechne, S. A.	02/06/16	23/10/18	81%	Atrasado	Temas técnicos	No pudo culminar los trabajos en el tiempo establecido debido a la imposibilidad de ingreso a la totalidad del inmueble, ya que parte del mismo se encontraba ocupado por la Junta Comunal Barrio Norte de La Ciudad de Colón
INAC	CONTINUIDAD	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS ARTES	Panamá	Panamá	En ejecución	34%	B/.	36,300,130.07	ASSA Compañía de Seguros, S.A	11/10/18	10/10/20	9%	Gestión Normal		
INAC	CONTINUIDAD	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS ARTES	Panamá	Panamá	En ejecución	70%	B/.	1,350,000.00	Sosa Arquitectos Urbanistas Consultores, S.A.	25/11/13	31/8/15	70%	Detenido	Temas técnicos	Debido a que el Proyecto fue suspendido temporalmente desde diciembre 2014, se decidió el aplazamiento del contrato No. 049-13 por los Servicios de Inspección y Control de Obras. (Se reinicia en octubre 2019)
INAC	CONTINUIDAD	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	Panamá	Panamá	En ejecución	87%	B/.	1,171,898.40	AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A.	14/11/16	30/7/19	92%	Gestión Normal		
INAC	CONTINUIDAD	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	Panamá	Panamá	En ejecución	100%	B/.	1,240,505.78	Ángela Camargo	05/07/17	05/07/19	99%	Gestión Normal		
INAC	CONTINUIDAD	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	Panamá	Panamá	En ejecución	80%	B/.	29,425.00	Wynanda Tribaldos	15/9/17	15/9/19	81%	Gestión Normal		
INAC	CONTINUIDAD	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	Panamá	Panamá	En ejecución	94%	B/.	12,286,601.62	APROCOSA Administradora de Proyectos de Construcción, S.A	28/6/17	31/8/19	66%	Gestión Normal		
INAC	CONTINUIDAD	MUSEO DEL MARTA	Panamá	Panamá	En ejecución	41%	B/.	1,524,256.33	AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A	20/11/17	20/9/20	24%	Gestión Normal		
INAC	CONTINUIDAD	RESTAURACIÓN DE INMUEBLES DEL ESTADO EN EL CASCO ANTIGUO	Panamá	Panamá	En ejecución	33%	B/.	339,932.49	Playa Palenque, S.A.,	25/2/19	28/8/19	24%	Gestión Normal		