

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS Y CONTRATACIONES EN EJECUCIÓN
ACTUALIZADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INSTITUCIÓN	GESTIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA	% AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	RAZONES	COMENTARIOS
1	MICultura	CONTINUIDAD	RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE COLÓN	Colón	Colón	En ejecución	94%	B/. 5,111,319.66	Empresa Arquitechne, S. A.	02/06/16	31/12/19	91%	Gestión Normal	No pudo culminar los trabajos en el tiempo establecido debido a la imposibilidad de ingreso a la totalidad del inmueble, ya que parte del mismo se encontraba ocupado por la Junta Comunal Barrio Norte de La Ciudad de Colón. Por medio de la Adenda No. 3 se extiende la fecha de culminación de los trabajos hasta el 31 de diciembre 2019.
2	MICultura	CONTINUIDAD	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS ARTES	Panamá	Panamá	En ejecución	47%	B/. 36,300,130.07	ASSA Compañía de Seguros, S.A	11/10/18	10/10/20	16%	Gestión Normal	El proyecto Ciudad de Las Artes inicia con el contrato N°093-2012 por la suma de B/.54.527.345,00 para culminar en el 2020. Mediante la Adenda N° 2 se modificó el monto del contrato inicial de ASSA Compañía de Seguros, S.A.
3	MICultura	CONTINUIDAD	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS ARTES	Panamá	Panamá	En ejecución	70%	B/. 1,350,000.00	Sosa Arquitectos Urbanistas Consultores, S.A.	25/11/13	07/02/21	70%	Gestión Normal	Mediante la adenda No. 3 se reanuda el servicio de inspección y control de obras para la ejecución del proyecto, desarrollo de estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas y construcción del Proyecto Ciudad de Las Artes mediante contrato No.049-13.
4	MICultura	CONTINUIDAD	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	Panamá	Panamá	En ejecución	87%	B/. 1,368,991.70	AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A.	14/11/16	31/12/19	78%	Gestión Normal	Contratista: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. El contrato consiste en: Servicio de gerencia, de proyectos, administración, coordinación, estudios, diseños, inspección y asistencia técnica para el Proyecto de Restauración arquitectónica Integral del Teatro Nacional de Panamá. Mediante Adenda N° 2 el contrato N° 017-2016 se extiende por 4 meses mas Servicios de Gerencia de proyecto.
5	MICultura	CONTINUIDAD	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	Panamá	Panamá	En ejecución	100%	B/. 1,240,505.78	Ángela Camargo	05/07/17	05/07/19	100%	Gestión Normal	Contratista: Ángela Camargo López, El contrato consiste en: Servicios para la restauración y conservación estética de las pinturas artísticas y los elementos arquitectónicos, artísticos y decorativos en el plafón, palcos, proscenio, muros, escaleras, foyer y vestíbulo del Teatro Nacional de Panamá.
6	MICultura	CONTINUIDAD	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	Panamá	Panamá	En ejecución	100%	B/. 29,425.00	Wynanda Tribaldos	15/9/17	15/9/19	100%	Gestión Normal	Contratista: Wynanda Tribaldos, El contrato consiste en: Consultoría para el levantamiento de crónicas de restauración del Teatro Nacional y Museo Antropológico Reina Torres de Arauz.

INSTITUCIÓN	GESTIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA	% AVANCE FISICO	INVERSIÓN	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	RAZONES	COMENTARIOS
7	MICultura	CONTINUIDAD	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	Panamá	Panamá	En ejecución	100%	B/. 12,438,993.15	APROCOSA Administradora de Proyectos de Construcción, S.A	28/6/17	31/10/19	92%	Gestión Normal	Contratista: APROCOSA Administradora de Proyectos de Construcción, S.A., El contrato consiste en: Suministro de toda la mano de obra, materiales, herramientas, maquinarias, equipos, transporte, insumos y todo lo necesario para llevar acabo la ejecución de los trabajos de restauración arquitectónica integral del Teatro Nacional Panamá.
8	MICultura	CONTINUIDAD	MUSEO DEL MARTA	Panamá	Panamá	En ejecución	45%	B/. 1,524,256.33	AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A	20/11/17	20/9/20	59%	Gestión Normal	El contrato N° 014-2017-2020, AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A. inicia con B/.1.195.380,01 y consiste en: Servicio de gerencia, administración, coordinación, estudio, diseño, inspección y asistencia técnica para el Proyecto de Restauración Integral del Museo Antropológico Reina Torres de Arauz. Mediante la Adenda N° 1-18 por la suma de B/.328,876.32 para los trabajos de curaduría, necesarios para la ejecución del diseño museográfico. Se aumento el costo del proyecto que debe culminar en septiembre del 2020.
9	MICultura	CONTINUIDAD	RESTAURACIÓN DE INMUEBLES DEL ESTADO EN EL CASCO ANTIGUO	Panamá	Panamá	En ejecución	100%	B/. 339,932.49	Playa Palenque, S.A.,	25/2/19	28/8/19	90%	Gestión Normal	Contratista: Playa Palenque, S.A., El Contrato consiste en: Ruta peatonal para personas con discapacidad en el Casco Antiguo - reemplazo de bolardos