

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS Y CONTRATACIONES EN EJECUCIÓN
ACTUALIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INSTITUCIÓN	GESTIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA	% AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	RAZONES	COMENTARIOS	
1	MICultura	CONTINUIDAD	RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE COLÓN	Colón	Colón	En ejecución	91%	B/. 5,111,319.66	Empresa Arquitechne, S. A.	02/06/16	23/10/18	81%	Atrasado	Temas técnicos	No pudo culminar los trabajos en el tiempo establecido debido a la imposibilidad de ingreso a la totalidad del inmueble, ya que parte del mismo se encontraba ocupado por la Junta Comunal Barrio Norte de La Ciudad de Colón. Una Adenda de tiempo será presentada a Gabinete para su aprobación. La Adenda es por una extensión de tiempo hasta el 27 de diciembre 2019
2	MICultura	CONTINUIDAD	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS ARTES	Panamá	Panamá	En ejecución	40%	B/. 36,300,130.07	ASSA Compañía de Seguros, S.A	11/10/18	10/10/20	9%	Gestión Normal		El proyecto Ciudad de Las Artes inicia con el contrato N°093-2012 por la suma de B/.54.527.345,00 para culminar en el 2020. Mediante la Adenda N° 2 se modificó el monto del contrato inicial de ASSA Compañía de Seguros, S.A.
3	MICultura	CONTINUIDAD	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS ARTES	Panamá	Panamá	En ejecución	70%	B/. 1,350,000.00	Sosa Arquitectos Urbanistas Consultores, S.A.	25/11/13	31/8/15	70%	Detenido	Temas técnicos	Debido a que el Proyecto fue suspendido temporalmente desde diciembre 2014, se decidió el aplazamiento del contrato No. 049-13 por los Servicios de Inspección y Control de Obras.
4	MICultura	CONTINUIDAD	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	Panamá	Panamá	En ejecución	87%	B/. 1,296,898.40	AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A.	14/11/16	31/12/19	83%	Gestión Normal		Contratista: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. El contrato consiste en: Servicio de gerencia, de proyectos, administración, coordinación, estudios, diseños, inspección y asistencia técnica para el Proyecto de Restauración arquitectónica Integral del Teatro Nacional de Panamá. Mediante Adenda N° 2 el contrato N° 017-2016 se extiende por 4 meses mas Servicios de Gerencia de proyecto.

INSTITUCIÓN	GESTIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA	% AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	RAZONES	COMENTARIOS
5	MICultura	CONTINUIDAD	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	Panamá	Panamá	En ejecución	100%	B/. 1,240,505.78	Ángela Camargo	05/07/17	05/07/19	100%	Gestión Normal	Contratista: Ángela Camargo López, El contrato consiste en: Servicios para la restauración y conservación estética de las pinturas artísticas y los elementos arquitectónicos, artísticos y decorativos en el plafón, palcos, proscenio, muros, escaleras, foyer y vestíbulo del Teatro Nacional de Panamá.
6	MICultura	CONTINUIDAD	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	Panamá	Panamá	En ejecución	100%	B/. 29,425.00	Wynanda Tribaldos	15/9/17	15/9/19	100%	Gestión Normal	Contratista: Wynanda Tribaldos, El contrato consiste en: Consultoría para el levantamiento de crónicas de restauración del Teatro Nacional y Museo Antropológico Reina Torres de Arauz.
7	MICultura	CONTINUIDAD	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	Panamá	Panamá	En ejecución	96%	B/. 12,286,601.62	APROCOSA Administradora de Proyectos de Construcción, S.A	28/6/17	31/10/19	66%	Gestión Normal	Contratista: APROCOSA Administradora de Proyectos de Construcción, S.A., El contrato consiste en: Suministro de toda la mano de obra, materiales, herramientas, maquinarias, equipos, transporte, insumos y todo lo necesario para llevar a cabo la ejecución de los trabajos de restauración arquitectónica integral del Teatro Nacional Panamá.
8	MICultura	CONTINUIDAD	MUSEO DEL MARTA	Panamá	Panamá	En ejecución	45%	B/. 1,524,256.33	AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A	20/11/17	20/9/20	44%	Gestión Normal	El contrato N° 014-2017-2020, AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A. inicia con B/.1.195.380,01 y consiste en: Servicio de gerencia, administración, coordinación, estudio, diseño, inspección y asistencia técnica para el Proyecto de Restauración Integral del Museo Antropológico Reina Torres de Arauz. Mediante la Adenda N° 1-18 por la suma de B/.328,876.32 para los trabajos de curaduría, necesarios para la ejecución del diseño museográfico. Se aumento el costo del proyecto que debe culminar en septiembre del 2020.
9	MICultura	CONTINUIDAD	RESTAURACIÓN DE INMUEBLES DEL ESTADO EN EL CASCO ANTIGUO	Panamá	Panamá	En ejecución	60%	B/. 339,932.49	Playa Palenque, S.A.,	25/2/19	28/8/19	47%	Gestión Normal	Contratista: Playa Palenque, S.A., El Contrato consiste en: Ruta peatonal para personas con discapacidad en el Casco Antiguo - reemplazo de bolardos