

MINISTERIO DE CULTURA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
INFORME DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS Y CONTRATACIONES EN EJECUCIÓN
ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO DE 2022

	INSTITUCIÓN	GESTIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA	% AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	COMENTARIOS
1	MiCultura	CONTINUIDAD	PROYECTO CIUDAD DE LAS ARTES CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	Panamá	Panamá	En ejecución	88%	B/. 55,227,345.00	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA)	23/04/2013	30/06/2022	71%	Gestión Normal	El Proyecto inició con el Contrato No.093-2012, por un monto de B/.54,527,345.00. Contratista: Consorcio Omega. Pagos realizados: Se realizó un anticipo por un monto de B/.10,905,469.00; correspondiente al 20%. En el período 2013 - 2014 se pagó un monto de B/.7,982,930.63. Se pagaron las cuentas de la 2 a la 15. Este contrato se rescinde con la Resolución N° 391-14 DG/DAJ de 23 de diciembre de 2014 . El contrato se rescindió y quedó con un saldo de B/.35,600,130.07. Mediante Adenda No.2-2018 del 31 de agosto de 2018, se reinicia el Proyecto. El monto de esta adenda fue por el monto de B/.36,300,130.07 (corresponde a B/.35,600,130.07 del saldo del contrato y B/.700.000.00; sustentados en la Resolución No.071-18 J.D. del 20 de junio de 2018 en virtud de la convención SUNTRACS-CAPAC 2018). Durante el período 2018 - 2019 se realizaron pagos por un monto de B/.5,814,082.59. Distribuidos así: 2018: Se pagaron las cuentas 1 y 2 por un monto de B/.2,655,988.15. 2019: Se pagaron las cuentas de la 3 a la 9 por un monto de B/.3,158,094.44. 2020: Se pagaron las cuentas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 por un monto de B/.8,766,744.32. 2021: Se pagaron las cuentas 21, 22, 23 y 24 por un monto de B/.4,257,183.40. 2022: Se pagaron las cuentas 25 por un monto de B/.1,389,042.14. Se ha pagado un monto total de B/.39,115,452.10 a la fecha. Por motivo de la crisis sanitaria de la COVID-19, los trabajos de construcción se paralizaron y a partir del 1 de septiembre de 2020 se dio la reapertura de continuación de la obra. Mediante Cesión de Contrato No.001-2020 se suscribió formal Cesión del Contrato No.093-12 del 6 de julio de 2012 a la Empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. APROCOSA. Notificación de continuación de obras con fecha del 8 de octubre de 2020 donde se notifica el nuevo plazo de ejecución para la continuación y entrega final del Proyecto (730 días calendarios). Mediante adenda 3 al Contrato, se extiende el tiempo hasta el 31 de diciembre 2021 por Covid-19. Mediante adenda se extiende el tiempo hasta el 30 de junio de 2022.

	INSTITUCIÓN	GESTIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA	% AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	COMENTARIOS
2	MIcultura	CONTINUIDAD	MUSEO ANTROPOLÓGICO REINA TORRES DE ARAUZ SERVICIO DE GERENCIA, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑO, INSPECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL	Panamá	Panamá	En ejecución	94%	B/. 1,524,256.33	AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A	20/11/17	18/02/2025	84%	Gestión Normal	El Proyecto inició con el Contrato No.014-2017, por un monto de B/.1,195,380.01. Contratista: AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A. Mediante Adenda No. 1 del 20 de julio de 2018 por un monto de B/.328,876.32 se aumenta el costo del proyecto para los trabajos de curaduría, necesarios para la ejecución del diseño museográfico. Pagos realizados: Se realizó un anticipo por un monto de B/.119,538.00 correspondiente al 10%. Se pagaron las cuentas 1 y 2 de la Adenda No.1-2018 por un monto de B/.166,355.10. 2017 - 2019: Se pagaron las cuentas de la 2 a la 18 por un monto de B/.608,369.13. 2020: Se pagaron las cuentas No.19 y 20 por un monto de B/.56,127.59. 2021: Se pagaron las cuentas No.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 por un monto de B/.336,933.04. Se ha pagado un monto total de B/.1,287,322.86 a la fecha. Mediante Adenda No. 2 del 1 de septiembre de 2020, se reinicia el servicio de inspección a partir del 1 de octubre de 2020, por un periodo de 53 meses consecutivos. Por motivo de la crisis sanitaria de la COVID-19, los trabajos de construcción se paralizaron y a partir del 7 de octubre de 2020 se dio la reapertura de continuación de la obra.
3	MIcultura	CONTINUIDAD	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL ANEL OMAR RODRÍGUEZ BARRERA CONFECCIÓN DE ESTUDIOS, PLANOS DE REHABILITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	Aguadulce	Aguadulce	En ejecución	80%	B/. 1,045,000.00	Empresa Sesjo, S. A.	26/10/2020	18/02/2022	58%	Atrasada	El Proyecto inició con el Contrato No.003-20, por un monto de B/.1,045,000.00 Contratista: Empresa Sesjo, S.A. Pagos realizados: 2020: Se pagó la cuenta No.1 por un monto de B/.86,569.34. 2021: Se pagaron las cuentas No.2, 3, 4 y 5 por un monto de B/.414,181.45. 2022: Se pagó la cuenta No. 6 por B/.101,875.30 Se ha pagado un monto total de B/.602,626.09 a la fecha. Se está a la espera de una segunda prórroga de tiempo por 120 días.
4	MIcultura	CONTINUIDAD	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIO SUPERIOR DE BELLAS ARTES Y FOLCLOR DE DAVID	Chiriquí	David	En ejecución	100%	B/. 294,237.00	Equipos Mepsa, S.A.	24/11/2020	26/11/2021	87%	Terminada	El Proyecto inició con el Contrato No.002-20, por un monto de B/.294,237.00 Contratista: Equipos Mepsa, S.A. Pagos realizados: 2020: Se pagó la cuenta No.1 por un monto de B/.21,728.94. 2021: Se pagaron la cuenta No. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por un monto de B/.235,616.91 Se ha pagado un monto total de B/.257,345.85 a la fecha.

	INSTITUCIÓN	GESTIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA	% AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN		CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	COMENTARIOS
5	MiCultura	CONTINUIDAD	RESTAURACIÓN CENTRO DE BELLAS ARTES ABEL BRAVO	Colón	Colón	En ejecución	4%	B/.	27,219,999.99	Atlantic Project, S.A.	08/11/2021	03/02/2025	0%	Gestión Normal	Avance: Estudios, Investigación Histórica, Prospección Arqueológica, Levantamiento del Inmueble y Sistema Electromecánico, Planos de Topografía, Estudio de Patología, Estudio de suelo, Estudio Estructural, Estudio de Impacto Ambiental, Desarrollo y Diseño de Planos. Cuenta con el mismo avance del mes anterior ya que se encuentra en revisión del desglose de cuenta entre Atlantic Project y Conade, según observaciones por Contraloría cuenta con un avance físico de 4.10 % al 28 de febrero de 2022. Orden de Proceder: 5 de noviembre de 2021, duración de 1,155 días calendario. Contratista Atlantic Projects, S. A., fecha probable de culminación del proyecto 3 de febrero de 2025.
6	MiCultura	CONTINUIDAD	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIOR DE BELLAS ARTES Y FOLKLORE DE CHANGUINOLA	Bocas del Toro	Changuinola	En ejecución	16%	B/.	1,150,000.00	CONSTRUTEC, CORP, S.A.	24/01/2022	07/08/2022	10%	Gestión Normal	Pagos realizados: 2021: Se realizó un anticipo por un monto de B/.115,000.00 correspondiente al 10%.
7	MiCultura	CONTINUIDAD	AMPLIACIÓN DEL CENTRO SUPERIORES DE BELLAS ARTES Y FOLKLORE DE SANTIAGO	Veraguas	Santiago	En ejecución	37%	B/.	113,576.73	CONSORCIO SI, S.A.	15/12/2021	24/01/2022	0%	Atrasada	El proyecto inició obra física el 15 de diciembre de 2021, se está tramitando adenda de extensión de tiempo por 150 días calendarios.
8	MiCultura	CONTINUIDAD	RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL MUSEO ANTROPOLÓGICO REINA TORRES DE ARAÚZ, CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE RESGUARDO Y URBANIZACIÓN DEL ENTORNO	Panamá	Panamá	En ejecución	22%	B/.	14,710,283.78	Consortio Cen Museo Marta	07/10/2020	07/10/2023	23%	Gestión Normal	El Proyecto inició con el Contrato No.002-20, por un monto de B/.14,710,283.78. Contratista: Consorcio Cen Museo Marta Pagos realizados: 2020: Se realizó un anticipo por un monto de B/.1,471,028.38; correspondiente al 10%. Se pagaron las cuentas 1, 2 y 3 por un monto de B/.524,271.91. 2021: Se pagaron las cuentas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13 por un monto de B/.1,401,488.51 Se ha pagado un monto total de B/.3,396,788.80 a la fecha.
9	MiCultura	CONTINUIDAD	RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE SAN LORENZO, DISTRITO DE CHAGRES, PROVINCIA DE COLÓN	Colón	Chagres	En ejecución	55%	B/.	4,892,339.75	Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A.	11/09/2020	11/09/2023	23%	Gestión Normal	El Proyecto inició con el Contrato No.001-20, por un monto de B/.4,892,339.75 Contratista: Empresa Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A. Pagos realizados: 2020: Se realizó un anticipo por un monto de B/.489,233.98 correspondiente al 10%. 2021: Se pagaron las cuentas 1, 2, 3, 5 y 6 por un monto de B/.526,173.75. 2022: Se pagaron las cuentas 7 por un monto de B/.97,111.45 Se ha pagado un monto total de B/.1,112,519.18 a la fecha.

	INSTITUCIÓN	GESTIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA	% AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	COMENTARIOS
10	MIcultura	CONTINUIDAD	RESTAURACIÓN DE LA ADUANA DE PORTOBELLO, DISTRITO DE PORTOBELLO, PROVINCIA DE COLÓN	Colón	Portobelo	En ejecución	49%	B/. 3,794,220.00	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA)	05/10/2020	05/04/2023	40%	Gestión Normal	El Proyecto inició con el Contrato No.LPN-001-20, por un monto de B/.3,794,220.00 Contratista: Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA) Pagos realizados: 2020: Se realizó un anticipo por un monto de B/.379,422.00 correspondiente al 10%. 2021: Se pagaron las cuentas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por un monto de B/.1,043,500.03. 2022: Se pagaron las cuentas 7 por un monto de B/.106,893.00 Se ha pagado un monto total de B/.1,529,815.03 a la fecha.
11	MIcultura	CONTINUIDAD	DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANOS PARA LA MITIGACIÓN ANTE LOS RIESGOS DE MOVIMIENTOS DE LADERA O DESLIZAMIENTOS EN PORTOBELLO, PANAMÁ	Colón	Portobelo	En ejecución	10%	B/. 471,578.39	Técnicas y Proyectos, S.A.	17/11/2021	01/10/2023	10%	Gestión Normal	Pagos realizados: 2022: Se realizó un anticipo por un monto de B/.47,157.83 correspondiente al 10%.