

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS Y CONTRATACIONES EN EJECUCIÓN
ACTUALIZADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	RAZONES	COMENTARIOS	
1	MiCultura	RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE COLÓN	86%	B/. 5,111,319.66	Empresa Arquitechne, S. A.	02/06/16	23/10/18	81%	Atrasado	Temas técnicos	No pudo culminar los trabajos en el tiempo establecido debido a la imposibilidad de ingreso a la totalidad del inmueble, ya que parte del mismo se encontraba ocupado por la Junta Comunal Barrio Norte de La Ciudad de Colón
2	MiCultura	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS ARTES	34%	B/. 36,300,130.07	ASSA Compañía de Seguros, S.A	11/10/18	10/10/20	9%	Gestión Normal		El proyecto Ciudad de Las Artes inicia con el contrato N°093-2012 por la suma de B/.54.527.345,00 para culminar en el 2020. Mediante la Adenda N° 2 se modifico el monto del contrato inicial de ASSA Compañía de Seguros, S.A.
3	MiCultura	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS ARTES	70%	B/. 1,350,000.00	Sosa Arquitectos Urbanistas Consultores, S.A.	25/11/13	31/8/15	70%	Detenido	Temas técnicos	Debido a que el Proyecto fue suspendido temporalmente desde diciembre 2014, se decidió el aplazamiento del contrato No. 049-13 por los Servicios de Inspección y Control de Obras.
	MiCultura	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS ARTES	0%	B/. 2,812,320.00	Sosa Arquitectos Urbanistas Consultores, S.A.	22/7/19	10/10/20	0%	Gestión Normal		Contratista: ASSA Compañía de Seguros, S.A. El Contrato consiste en: Desarrollo de actividades en el edificio de estacionamientos, construcción de los niveles 400, 500, 600 y 700 para finalización del proyecto Ciudad de las Artes, según Nota No.048-19OARQ/DG.
4	MiCultura	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	87%	B/. 1,171,898.40	AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A.	14/11/16	30/7/19	92%	Gestión Normal		Contratista: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. El contrato consiste en: Servicio de gerencia, de proyectos, administración, coordinación, estudios, diseños, inspección y asistencia técnica para el Proyecto de Restauración arquitectónica Integral del Teatro Nacional de Panamá.
	MiCultura	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	0%	B/. 125,000.00	AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A.	26/8/19	30/12/19	0%	Gestión Normal		Adenda N° 2 al contrato de consultoría N° 017-2016, se extiende por cuatro meses mas por los Servicios de Gerencia de proyecto.

INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	% AVANCE FISICO	INVERSIÓN	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	RAZONES	COMENTARIOS
5	MiCultura	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	100%	B/. 1,240,505.78	Ángela Camargo	05/07/17	05/07/19	99%	Gestión Normal	Contratista: Ángela Camargo López, El contrato consiste en: Servicios para la restauración y conservación estética de las pinturas artísticas y los elementos arquitectónicos, artísticos y decorativos en el plafón, palcos, proscenio, muros, escaleras, foyer y vestíbulo del Teatro Nacional de Panamá.
6	MiCultura	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	80%	B/. 29,425.00	Wynanda Tribaldos	15/9/17	15/9/19	81%	Gestión Normal	Contratista: Wynanda Tribaldos, El contrato consiste en: Consultoría para el levantamiento de crónicas de restauración del Teatro Nacional y Museo Antropológico Reina Torres de Arauz
7	MiCultura	REHABILITACIÓN TEATRO NACIONAL	94%	B/. 12,286,601.62	APROCOSA Administradora de Proyectos de Construcción, S.A	28/6/17	31/8/19	66%	Gestión Normal	Contratista: APROCOSA Administradora de Proyectos de Construcción, S.A., El contrato consiste en: Suministro de toda la mano de obra, materiales, herramientas, maquinarias, equipos, transporte, insumos y todo lo necesario para llevar a cabo la ejecución de los trabajos de restauración arquitectónica integral del Teatro Nacional Panamá.
8	MiCultura	MUSEO DEL MARTA	41%	B/. 1,524,256.33	AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A	20/11/17	20/9/20	24%	Gestión Normal	El contrato N° 014-2017-2020, AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A. inicia con B/.1.195.380,01 y consiste en: Servicio de gerencia, administración, coordinación, estudio, diseño, inspección y asistencia técnica para el Proyecto de Restauración Integral del Museo Antropológico Reina Torres de Arauz. Mediante la Adenda N° 1-18 por la suma de B/.328,876.32 para los trabajos de curaduría, necesarios para la ejecución del diseño museográfico. Se aumento el costo del proyecto que debe culminar en septiembre del 2020.
9	MiCultura	RESTAURACIÓN DE INMUEBLES DEL ESTADO EN EL CASCO ANTIGUO	33%	B/. 339,932.49	Playa Palenque, S.A.,	25/2/19	28/8/19	24%	Gestión Normal	Contratista: Playa Palenque, S.A., El Contrato consiste en: Ruta peatonal para personas con discapacidad en el Casco Antiguo - reemplazo de bolardos