MINISTERIO DE CULTURA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
INFORME DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS Y CONTRATACIONES EN EJECUCIÓN
ACTUALIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	INSTITUCIÓN	GESTIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA	% AVANCE FISICO	INVERSIÓN	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	COMENTARIOS
1	**MICultura**	CONTINUIDAD	**PROYECTO CIUDAD DE LAS ARTES CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN**	Panamá	Panamá	En ejecución	**71%**	**B/. 55,227,345.00**	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA)	11/10/18	31/12/2021	**65%**	Gestión Normal	**El Proyecto inició con el Contrato** No.093-2012, por un monto de B/.54,527,345.00. **Contratista:** Consorcio Omega. **Pagos realizados:** Se realizó un anticipo por un monto de B/.10,905,469.00; correspondiente al 20%. En el período 2013 - 2014 se pagó un monto de B/.8,021,745.93. Distribuidos así: 2013: Se pagaron las cuentas de la 2 a la 9 por un monto de B/.5,890,065.75. 2014: Se pagaron las cuentas de la 10 a la 12 por un monto de B/.2,131,680.18. Este contrato se rescinde con la Resolución N° 391-14 DG/DAJ de 23 de diciembre de 2014 . El contrato se rescindió y quedó con un saldo de B/.35,600,130.07. Mediante Adenda No.2-2018 del 31 de agosto de 2018, se reinicia el Proyecto. **El monto de esta adenda fue por el monto de B/.36,300,130.07** (corresponde a B/.35,600,130.07 del saldo del contrato y B/.700.000.00; sustentados en la Resolución No.071-18 J.D. del 20 de junio de 2018 en virtud de la convención SUNTRACS-CAPAC 2018). Durante el período 2018 - 2019 se realizaron pagos por un monto de B/.5,814,082.59. Distribuidos así: 2018: Se pagaron las cuentas 1 y 2 por un monto de B/.2,655,988.15. 2019: Se pagaron las cuentas de la 3 a la 9 por un monto de B/.3,158,094.44. 2020: Se pagaron las cuentas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 por un monto de B/.8,766,744.32. 2021: Se pagaron las cuentas 21 y 22 por un monto de B/.2,326,105.47 Se ha pagado un monto total de B/.35,834,147.31 a la fecha. Por motivo de la crisis sanitaria de la COVID-19, los trabajos de construcción se paralizaron y a partir del 1 de septiembre de 2020 se dio la reapertura de continuación de la obra. Mediante Cesión de Contrato No.001-2020 se suscribió formal Cesión del Contrato No.093-12 del 6 de julio de 2012 a la Empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. APROCOSA. Notificación de continuación de obras con fecha del 8 de octubre de 2020 donde se notifica el nuevo plazo de ejecución para la continuación y entrega final del Proyecto (730 días calendarios). Mediante adenda 4 al Contrato, se extiende el tiempo hasta el 31 de diciembre 2021 por Covid-19.

	INSTITUCIÓN	GESTIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA	% AVANCE FISICO	INVERSIÓN	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	COMENTARIOS
2	**MICultura**	CONTINUIDAD	**PROYECTO CIUDAD DE LAS ARTES SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCCIÓN**	Panamá	Panamá	En ejecución	**100%**	**B/. 1,350,000.00**	Sosa Arquitectos Urbanistas Consultores, S.A.	25/11/13	19/08/2021	**99%**	Gestión Normal	**El Proyecto inició con el Contrato** No.049-13 Monto B/.1,350,000.00. **Contratista:** Sosa Arquitectos Urbanistas Consultores, S.A. **Pagos realizados:** Se realizó un anticipo por un monto de B/.337,500.00; correspondiente al 25%. Se pagaron las cuentas de enero a diciembre del 2014 por un total de B/.607,500.00. Este contrato se suspendió el 31 de diciembre de 2014 temporalmente, con la Adenda No.2 donde se decide el aplazamiento del contrato debido a la rescisión del contrato 093-12 con el Consorcio OMEGA. Mediante Adenda No. 3 del 11 de septiembre de 2019, se reinicia el servicio de inspección a partir del 1 de noviembre de 2019, por un plazo de 487 días calendarios. 2019: Se pagaron los pagos de las cuentas 1 y 2 por un monto de B/.50,625.00. 2020: Se pagaron las cuentas No.3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Adenda No.3. por un monto de B/.172,125.00 2021: Se pagaron cuentas No. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 por un monto de B/.167,062.49. Se ha pagado un monto total de B/.1,334,812.49 a la fecha. La empresa no presentó las facturas de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2020 por la suspensión del contrato debido a la Pandemia de la COVID-19. Por motivo de la crisis sanitaria de la COVID-19, los trabajos de construcción se paralizaron y a partir del 1 de septiembre de 2020 se dio la reapertura de continuación de la obra. Mediante la Adenda 4 al Contrato se extiende el tiempo hasta el 19 de agosto 2021 por Covid-19.
3	**MICultura**	CONTINUIDAD	**MUSEO ANTROPOLÓGICO REINA TORRES DE ARAUZ SERVICIO DE GERENCIA, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑO, INSPECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL**	Panamá	Panamá	En ejecución	**85%**	**B/. 1,524,256.33**	AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A	20/11/17	18/02/2025	**66%**	Gestión Normal	**El Proyecto inició con el Contrato** No.014-2017, por un monto de B/.1,195,380.01. **Contratista:** AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A. Mediante Adenda No. 1 del 20 de julio de 2018 por un monto de B/.328,876.32 se aumenta el costo del proyecto para los trabajos de curaduría, necesarios para la ejecución del diseño museográfico. **Pagos realizados:** Se realizó un anticipo por un monto de B/.119,538.00 correspondiente al 10%. Se pagaron las cuentas 1 y 2 de la Adenda No.1-2018 por un monto de B/.166,355.10. 2017 - 2019: Se pagaron las cuentas de la 2 a la 18 por un monto de B/.608,369.13. 2020: Se pagaron las cuentas No.19 y 20 por un monto de B/.56,127.59. 2021: Se pagaron las cuentas No.21 y 22 por un monto de B/.56,127.59. Se ha pagado un monto total de B/.1,006,517.41 a la fecha. Mediante Adenda No. 2 del 1 de septiembre de 2020, se reinicia el servicio de inspección a partir del 1 de octubre de 2020, por un período de 53 meses consecutivos. Por motivo de la crisis sanitaria de la COVID-19, los trabajos de construcción se paralizaron y a partir del 7 de octubre de 2020 se dio la reapertura de continuación de la obra.

	INSTITUCIÓN	GESTIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	ETAPA	% AVANCE FISICO	INVERSIÓN	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DEL PROYECTO	COMENTARIOS
4	**MICultura**	CONTINUIDAD	**REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL ANEL OMAR RODRÍGUEZ BARRERA CONFECCIÓN DE ESTUDIOS, PLANOS DE REHABILITACIÓN Y EJECUCUIÓN DE OBRAS**	Aguadulce	Aguadulce	En ejecución	**45%**	**B/. 1,045,000.00**	Empresa Sesjo, S. A.	26/10/2020	20/10/2021	**28%**	Gestión Normal	**El Proyecto inició con el Contrato** No.003-20, por un monto de B/.1,045,000.00 **Contratista:** Empresa Sesjo, S.A. **Pagos realizados:** **2020:** Se pagó la cuenta No.1 por un monto de B/.86,569.34. **2021:** Se pagó la cuenta No.2. por un monto de B/.204,899.66. Se ha pagado un monto total de B/.291,469.00 a la fecha.
5	**MICultura**	CONTINUIDAD	**REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIO SUPERIOR DE BELLAS ARTES Y FOLCLOR DE DAVID**	Chiriquí	David	En ejecución	**70%**	**B/. 294,237.00**	Equipos Mepsa, S.A.	24/11/2020	20/08/2021	**63%**	Gestión Normal	**El Proyecto inició con el Contrato** No.002-20, por un monto de B/.294,237.00 **Contratista:** Equipos Mepsa, S.A. **Pagos realizados:** **2020:** Se pagó la cuenta No.1 por un monto de B/.21,728.94. **2021:** Se pagaron la cuenta No. 2, 3, 4 y 5 por un monto de B/.163,432.16 Se ha pagado un monto total de B/.185,161.10 a la fecha.
6	**MICultura**	CONTINUIDAD	**RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL MUSEO ANTROPOLÓGICO REINA TORRES DE ARAÚZ, CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE RESGUARDO Y URBANIZACIÓN DEL ENTORNO**	Panamá	Panamá	En ejecución	**13%**	**B/. 14,710,283.78**	Consorcio Cen Museo Marta	07/10/2020	07/10/2023	**19%**	Gestión Normal	**El Proyecto inició con el Contrato** No.002-20, por un monto de B/.14,710,283.78. **Contratista:** Consorcio Cen Museo Marta **Pagos realizados:** **2020:** Se realizó un anticipo por un monto de B/.1,471,028.38; correspondiente al 10%. Se pagaron las cuentas 1, 2 y 3 por un monto de B/.524,271.91. **2021:** Se pagaron las cuentas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por un monto de B/.860,932.18. Se ha pagado un monto total de B/.2,856,232.47 a la fecha.
7	**MICultura**	CONTINUIDAD	**RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE SAN LORENZO, DISTRITO DE CHAGRES, PROVINCIA DE COLÓN**	Colón	Chagres	En ejecución	**29%**	**B/. 4,892,339.75**	Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A.	11/09/2020	11/03/2023	**16%**	Gestión Normal	**El Proyecto inició con el Contrato** No.001-20, por un monto de B/.4,892,339.75 **Contratista:** Empresa Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A. **Pagos realizados:** **2020:** Se realizó un anticipo por un monto de B/.489,233.98 correspondiente al 10%. **2021:** Se pagaron las cuentas 1, 2 y 3 por un monto de B/.278,157.30 Se ha pagado un monto total de B/.767,391.28 a la fecha.
8	**MICultura**	CONTINUIDAD	**RESTAURACIÓN DE LA ADUANA DE PORTOBELO, DISTRITO DE PORTOBELO, PROVINCIA DE COLÓN**	Colón	Portobelo	En ejecución	**17%**	**B/. 3,794,220.00**	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA)	05/10/2020	05/04/2023	**21%**	Gestión Normal	**El Proyecto inició con el Contrato** No.LPN-001-20, por un monto de B/.3,794,220.00 **Contratista:** Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA) **Pagos realizados:** **2020:** Se realizó un anticipo por un monto de B/.379,422.00 correspondiente al 10%. **2021:** Se pagaron las cuentas 1 y 2 por un monto de B/.425,416.71. Se ha pagado un monto total de B/.804,838.71 a la fecha.